

Herrn
Dirk König

03.04.2025

Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates

Ihre Anfrage betr. „Zeitlicher und organisatorischer Ablauf zum Neubau der OGS Sechtem“

Sehr geehrter Herr König,

Ihre o.g. kleine Anfrage vom 28.03.2025 beantworte ich wie folgt:

Frage 1:

An welchem Punkt der Bauzeit, die im Februar starten sollte, befindet sich die Verwaltung im Rahmen der optimalen Abläufe?

Antwort 1:

Die Verwaltung befindet sich derzeit in der Ausführungsplanung und Erstellen der Leistungsverzeichnisse in enger Abstimmung mit den beauftragten Planern. Ein optimaler Ablauf liegt nicht mehr vor.

Frage 2:

Bitte stellen Sie den von der Verwaltung geplanten zeitlichen Rahmen der optimalen Abläufe anhand eines Meilensteinplan/ Projektplan mit entsprechenden Abhängigkeiten und dem kritischen Pfad zur Verfügung.

Antwort 2:

Der Meilensteinplan ist als Anlage beigelegt.

Frage 3:

Sofern die Verwaltung sich nicht mehr im optimalen Ablaufplan zur Bauzeit befindet: Welche Möglichkeiten hat die Verwaltung den seit bereits ca. einem halben Jahr gesperrten Garten- und Spielbereich der OGS so lange freizugeben, bis die Bauarbeiten in diesem Bereich tatsächlich beginnen? Dies würde zu einer Entspannung auf den Freiflächen beitragen und die aktuell ungenutzte Fläche sinnvoll nutzbar machen.

Antwort 3:

Die Öffnung des Bauzauns wird durchgeführt, falls keine Gefahrenquellen vorliegen.

Frage 4:

Welche Möglichkeiten hat die Verwaltung, den Träger bei der erheblichen Mehrbelastung durch die Umbauarbeiten im Personalbereich zu unterstützen, die der Träger nicht zu verantworten hat?

Antwort 4:

Der Schulträger steht im regelmäßigen Austausch mit dem Wendelinus Schüलगarten e.V., um die Arbeitsbedingungen vor Ort so gut wie möglich zu gestalten. Nicht zuletzt wurde der Träger beim Umzug sowie beim Bezug des neuen OGS-Leitungsbüros intensiv unterstützt.


Frage 5:

Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, Unterstützung für das in den Bornheimer Ganztags-schulen etablierte „Cook on Hold“-Verfahren für ein gesundes Mittagessen, in dem laut Caterer Vitamine, Farbe und Geschmack erhalten bleiben, während der Umbauphase zu gewährleisten?

Antwort 5:

Die Konvektomaten mussten für die Übergangszeit eingelagert werden, weil dafür kein geeigneter Platz zur Verfügung steht. Die Umstellung auf das „Cook and Hold“ Verfahren wurde vom OGS Träger vorgeschlagen und umgesetzt.

Mit freundlichen Grüßen



(Christoph Becker)
Bürgermeister

Journal of Management Inquiry 22(4) 397-414

[illegible]